

Сметный расчёт
Строительство коробки коттеджа "Стандарт"
 Пенопанель на метало каркасе

Цены на 10.2019 г

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Ст-ть материалов	Ст-ть материалов и механизмов	Ст-ть работ
				Раздел 1. Конструкции	Раздел 2. Монтаж конструкций	
	Фундамент					
1	Разбивка осей здания, подготовка участка	ч\смен	4			278 000
2	Земляные работы (ручная доработка грунта)	м2	114			
3	Устройство песчаногравийной подготовки	м3	3.0			
5	Обратная засыпка грунта с трамбовкой	м3	48			
	Работа экскаватора	м\смен	1		151 000	
	ПГС	м3	3.0			
	Грунт с доставкой	м3	48			
4	Установка сборных жб фундаментов	шт	12			18 000
	Манипулятор	м\смен	2		80 000	
	Фундаментный ригель ФРТ-380.65.40	шт	6	471 200		
	Фундаментный ригель ФРТ-240.65.40	шт	4			
	Фундаментный блок под колонну 75.75.65	шт	2			
6	Устройство монолитных участков, плиты, ступеней и отмоски с утеплением	м3	12			281 000
	Бетон М 200	м3	16.1		540 265	
	Арматура д 10	т	0.725			
	Катанка Д 6,5	т	0.030			
	Пенопласт (1000\2000) 50 мм	м3	8.5			
	Сетка сварная ВР 5 2,7\0,6	шт	34			
	Опалубка (фанера)	лист	5			
	Метало каркас					
1	Установка колон	т	0.312			21 840
	Колонна металлическая грунтованная 100\4	шт	4	160 000		
	Стеновые панели					
1	Монтаж стеновых панелей	м2	156			234 000
	Уголок 35\2	мп	100.0		64 035	
	Анкер клин	шт	400			
	Клей для пенопласта	шт	18			
	ПС-285.60.20.	шт	45			
	ПС-90.52.20.	шт	3	1 095 867		
	ПС-90.133.20.	шт	4			
	ПС-90.156.20.	шт	1			
	ПС-75.97.20.	шт	2			
	ПС-60.52.20.	шт	3			
	ПС-60.133.20.	шт	4			
	ПС-60.156.20.	шт	1			
	ПС-285.60.12.	шт	36			
	ПС-75.90.12.	шт	4			
	Деревянные конструкции					
1	Устройство деревянного каркаса	м3	2.88			93 900
2	Утепление деревянных конструкций	м2	15			
	Брус 50\150\6000	шт	38		214 875	
	Брус 50\100\6000	шт	39			
	Пеноплекс 20 мм	м2	15			
	Клей для пенопласта	шт	3.00			
	Перекрытия чердачное					
1	Монтаж чердачного перекрытия	м2	87.5			131 250
2	Оклейка чердачного перекрытия бикростом	м2	87.5			
	Брус 50\150\6000	шт	19		168 950	
	Пена монтажная	шт	11			
	Шурупы 3,5\40	шт	1000			
	Бикрост	рул	9			
	Пропан	бал	2	609 533		
	СИП 422.125.17	шт	9			
	СИП 410.125.17	шт	5			
	СИП 286.125.17	шт	5			
	Кровля					

1	Устройство кровли из метало черепицы по деревянному каркасу	м2	126			315 000
	Брус 50\150\6000	шт	49		630 604	
	Брус 30\100	мп	375.0			
	Паро и гидроизоляция	м2	151.2			
	Профлист с полимерным покрытием	м3	151.2			
	Крепёжный элемент	шт	1260			
	Конек	п.м	34			
	Всего по разделу 1			2 336 600		
	Итого по разделу 2				1 849 729	1 372 990
	Прочие материалы и инструмент	%	5			92 486
	Итого материалов					4 278 815
	Транспортные и экспедиторские расходы	%	3		4 278 815	128 364
	Всего по разделу 2					3 443 570
	Накладные расходы и плановые накопления	%	10		5 780 170	578 017
	ВСЕГО. Без НДС					6 358 187

Всего в \$		390		16 303
Общая площадь	м2			85
Цена за 1 м2 в тенге				74 802
Цена за 1 м2 в \$				192